



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών
Έργων

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88
 Ταχ. Κώδικας: 11741
 Πληροφορίες : Προϊστάμενος
 ΦΑΞ.: 2132065003
 ΤΗΛ.: 2132065336

ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18/04/2017
 Αριθμ. Πρωτ.: 74063

ΠΡΟΣ:

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
δ.τ. «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»

19ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
 Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής
 Τηλ.: 210 6674700, Fax: 210 6646353

ΚΟΙΝ:

- 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ**
(Δια της Δ.Τ.Ε.Π.Α.)
- 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, Τ.Κ. 11741

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου:
ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ΄αρ.109290/39629/2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ΄αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α΄/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 13/11/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 11.195.916,91 ευρώ, μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
2. Την υπ'αρ.55223/17-3-15 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία έγινε αποδοχή της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, καθολικής διαδόχου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, ως αναδόχου του έργου.
3. Το υπ'αρ.πρωτ.οικ/162884/6-9-16 έγγραφό ΔΤΕΠΑ προς το Δήμο Σαρωνικού, για την επίσπευση των από μέρους του διαδικασιών για την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων.
4. Το υπ'αρ.πρωτ.193853/18-10-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Δήμο Σαρωνικού, σε συνέχεια του ανωτέρω, για την αναγκαιότητα άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόδοσης των ρυμοτομούμενων τμημάτων.
5. Την από 15-11-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ.213807/15-11-16/ΔΤΕΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, λόγω μη απόδοσης ελεύθερου χώρου για την εκτέλεση των εργασιών, εξαιτίας των ανασκαφικών εργασιών που διενεργούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία στην οδό Μ. Ασίας και της μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου από το Δ. Σαρωνικού.
6. Το υπ'αρ.πρωτ.216073/23-11-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Δήμο Σαρωνικού, για την κατεπείγουσα αναγκαιότητα άμεσης ολοκλήρωσης των ενεργειών του σχετικά με την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων.
7. Την υπ'αρ.213807/25-11-2016 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, με την οποία έγινε αποδεκτή η από 15-11-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
8. Το υπ'αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ/396325/236702/9435/29-11-16 έγγραφο της Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής, με το οποίο μας ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της αποδόμησης των αρχαιοτήτων στα δύο τμήματα της οδού Μ. Ασίας 72μ. και 36μ.
9. Την υπ'αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/428280/257096/10101/3595/21-12-16 Απόφαση ΥΠΠΟΑ./ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ, με την οποία εγκρίθηκε η αποδόμηση των νέων αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων σε δύο τμήματα επί της οδού Μ. Ασίας, το πρώτο ενδιάμεσα των παραπάνω, μήκους 16 μ., και το δεύτερο στη συνέχεια.
10. Το υπ'αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/32290/18979/677/309/2-2-17 έγγραφο της Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής, με το οποίο μας ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της αποδόμησης των αρχαιοτήτων στα δύο τμήματα της οδού Μ. Ασίας, σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση.
11. Την υπ'αρ.24699/7-2-17 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, με την οποία έγινε άρση της διακοπής εργασιών και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την επανεκκίνηση και συνέχιση των εργασιών.
12. Την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του αγωγού στα τμήματα της οδού Μ. Ασίας, από Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+740,75 (μήκους 107,20μ.), από Χ.Θ.0+747,65 έως Χ.Θ.0+774,75 (μήκους 27,10μ.) και από Χ.Θ.0+549,65 έως Χ.Θ.0+574,65 (μήκους 25,00μ.), σύμφωνα με την από 27/3/2017 15^η Επιμέτρηση Εργασιών του έργου.
13. Την από 06/04/2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ.74063/6-4-17/ΔΤΕΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, λόγω μη απόδοσης ελεύθερου χώρου για την εκτέλεση των εργασιών, εξαιτίας των ανασκαφικών εργασιών που διενεργούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία στην οδό Μ. Ασίας και της μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου από το Δ. Σαρωνικού.
14. Το υπ'αρ.πρωτ.οικ/76729/10-4-17 έγγραφό ΔΤΕΠΑ προς το Δήμο Σαρωνικού, για ενημέρωση της Υπηρεσίας σχετικά με τις ενέργειές του.
15. Το υπ'αρ.67257/10-4-17 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την Εφ. Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ, για ενημέρωση της Υπηρεσίας σχετικά με την πορεία των εργασιών της.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 62 του Ν.3669/08.

2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, «Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) μέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης».
3. Συγκεκριμένα επί του περιεχομένου της από 06/04/2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής, εξακριβώθηκαν τα παρακάτω:

Α) Μετά την ολοκλήρωση της αποδόμησης των αρχαιοτήτων (σχετικό το υπ'αρ.32290/18979/ 677/309/2-2-17 έγγραφο της Εφ. Αρχ. Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ), συνεχίστηκαν οι εργασίες κατασκευής του αγωγού επί της οδού Μ. Ασίας: α) στο τμήμα που παραδόθηκε από Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+774,75 (πέρας αγωγού/σύνδεση με κατασκευασμένο τμήμα), και β) στο τμήμα από Χ.Θ.0+549,65 (αρχή αγωγού/σύνδεση με κατασκευασμένο τμήμα) έως Χ.Θ.0+574,65, όπου δεν ανευρέθησαν αρχαία.

Στο ενδιάμεσο τμήμα, δηλ. από Χ.Θ.0+574,65 έως Χ.Θ.0+633,55 (μήκους 58,60μ), έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα και βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασκαφική διερεύνησή τους.

Επίσης, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του αγωγού στο πρώτο, από τα προαναφερθέντα, τμήμα (Χ.Θ.0+633,55 έως Χ.Θ.0+774,75), ανευρέθηκαν στο όριο της διανοιχθείσας τάφρου επάλληλοι αρχαίοι τοίχοι και διακόπηκε η κατασκευή του αγωγού σε τμήμα μήκους 5,90 μέτρων (από Χ.Θ.0+740,75 έως Χ.Θ.0+747,65), κατόπιν των οδηγιών της αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Με το υπ'αρ.45673/21-3-17 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, ενημερώσαμε την Εφ. Αρχ. Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ, ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή η μετατόπισή του υπό κατασκευή αγωγού, ώστε να διατηρηθούν τα νέα ευρήματα, και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες από πλευράς της ενέργειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού στο εν λόγω τμήμα.

Με το υπ'αρ.67257/10-4-17 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την Εφ. Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής/ΥΠΠΟΑ, η Υπηρεσία ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών της και αναμένει σχετική απάντηση.

Β) Όσον αφορά στην μη απόδοση ελεύθερου χώρου εκτέλεσης των έργων εξαιτίας της μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου από το Δήμο Σαρωνικού, η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Α., από την έναρξη της σύμβασης, έχει επανειλημμένως αποστείλει έγγραφα στο Δήμο σχετικά με το θέμα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο πρόσφατα, εξαιρετικά επείγοντα έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α.: i) υπ'αρ.πρωτ.οικ/162884/6-9-16, ii) υπ'αρ.πρωτ.193853/18-10-16 και iii) υπ'αρ.216073/23-11-2016, με τα οποία έχει ζητηθεί από το Δήμο Σαρωνικού η επίσπευση των από μέρους του διαδικασιών, τονίζοντας την κατεπείγουσα αναγκαιότητα απόδοσης των ρυμοτομούμενων τμημάτων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου. Επί των ανωτέρω εγγράφων της Υπηρεσίας, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα σχετική απάντηση από το Δήμο.

Επιπλέον, κατόπιν της από 06/04/2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής του αναδόχου, η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Α. απέστειλε το υπ'αρ.οικ/76729/10-4-2017 εξ. επείγον έγγραφο προς το Δήμο Σαρωνικού, για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις ενέργειες του, και αναμένει σχετική ανταπόκριση.

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο έργο δεν μπορούν να εκτελεστούν άλλες εργασίες:
 - α) είτε μέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας από την Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής /ΥΠΠΟΑ, την αποδόμηση των αρχαιοτήτων και την έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την απόδοση ελεύθερου χώρου στις θέσεις της οδού Μ. Ασίας που υπολείπεται η κατασκευή του αγωγού,
 - β) είτε μέχρι την ολοκλήρωση από το Δήμο Σαρωνικού των ενεργειών του για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου και την απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων για

την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, στις θέσεις όπου ολοκληρωθεί η κατασκευή των αγωγών.

5. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 06-04-2017 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για τη διακοπή των εργασιών του έργου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την από 06-04-2017 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας **ΙΝΤΡΑΚΑΤ** αναδόχου του έργου: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**», για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό, μέχρι την έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από την Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής /ΥΠΠΟΑ για την απόδοση ελεύθερου χώρου στις θέσεις της οδού Μ. Ασίας που υπολείπεται η κατασκευή του αγωγού ή την απόδοση από το Δήμο Σαρωνικού ελεύθερων χώρων για τις ανάγκες του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Ε.Λ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ. Ε.
2. Χ.Α.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός